

**LAVORI DI RICOSTRUZIONE PARZIALE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO  
"CHIUSA" SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE  
"SP 430 VARIANTE ALLA SS18" NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA)**

- **GENNAIO 2014:** Con Ordinanza n. 12 è stata disposta la Chiusura (causa pericolo crollo del viadotto) della **S.P. 430** ora **Agropoli/Prignano C.**;
- **LUGLIO/AGOSTO 2015:** Apertura a senso unico solo in direzione Sud per favorire accesso al Cilento;
- **SETTEMBRE 2015:** Chiusura definitiva per i lavori;
- **NOVEMBRE 2015:** E' stata disposta l'**aggiudicazione definitiva** dell'appalto, a favore della società Castaldo S.p.A.;
- **DICEMBRE 2015:**
  - La società seconda classificata nella procedura di affidamento dei lavori, ha presentato **ricorso al TAR Campania**, con richiesta di sospensiva, contro la SUA, Provincia di Salerno e la ditta prima classificata Castaldo S.p.A.;
  - **E' scaduto il finanziamento** originario a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 non essendo stati conclusi i lavori entro il 31.12.2015.
- **GENNAIO 2016:** il ricorso al TAR è stato discusso e respinto in data 26 gennaio 2016.
- **FEBBRAIO 2016:** l'Intervento è stato rifinanziato per la somma di € 8.000.000,00 a valere sui fondi PAC nell'ambito delle "Misure di salvaguardia del POR FESR 2007/2013".
- **MARZO 2016:** In data 19.03.2016, è avvenuta la **consegna parziale**, sotto riserva di legge, per l'esecuzione delle operazioni di cantierizzazione;
- **APRILE 2016:** Si è dato avvio alla **demolizione delle strutture** ammalorate del vecchio viadotto;
- **MAGGIO 2016:** In data 02.05.2016 è stato registrato il **contratto di appalto** con la ditta Castaldo S.p.A. Con la sottoscrizione dello stesso si è dato **avvio alla redazione del progetto esecutivo** dell'opera.
- **GIUGNO 2016:** E' stato consegnato il **progetto esecutivo** dell'opera
- **LUGLIO 2016:**
  - Redatto il verbale di **verifica del progetto esecutivo**;
  - Rilasciata l'**Autorizzazione sismica** dal Genio Civile di Salerno;
  - Con verbale di consegna parziale n. 2, si è dato **avvio ai lavori strutturali** di nuova realizzazione e al consolidamento delle strutture esistenti (21.07.2016).
- **AGOSTO 2016:**
  - E' stato presentato il **ricorso incidentale al Consiglio di Stato**, da parte della seconda classificata, rigettato;
  - Sono state **completate le opere fondali delle strutture di nuova realizzazione** (n. 3 pile) e si è continuato nelle **operazioni di consolidamento delle strutture esistenti**.
- **SETTEMBRE 2016:** in data 26.09.2016 sono stati **ultimati i getti delle fondazioni** delle nuove pile del viadotto;
- **OTTOBRE 2016:** Precedente previsione data di apertura;
  - **Sollevamento impalcati delle strutture esistenti** per la sostituzioni degli apparecchi di appoggio della parte di viadotto esistente;
  - **Varo delle travi** per la realizzazione dei nuovi impalcati;
  - Realizzazione di **soletta nuovi impalcati**
- **NOVEMBRE 2016:**
  - **Sistemazione del versante e dell'alveo**
  - Completamento delle opere di **consolidamento delle strutture esistenti**;
  - **Opere di rifinitura** (asfalto, guard-rail etc).
- **DICEMBRE 2016 (inizio):** Apertura al traffico del viadotto CHIUSA.