



UFFICIO STAMPA

CONFERENZA STAMPA

16/05/2017

Sarno

**LA REGIONE PER L'AGRO
DEPURAZIONE
PER 7 COMUNI**

FINE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO "SUB 2"

Sub comprensorio 2

L'intervento di realizzazione del **collettore** ha interessato 7 Comuni: Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino Torio. La rete si estende per circa **18 km**, serve **122.255 abitanti**. L'importo complessivo finale dei lavori è di **€ 22.111.169,15**.

L'ambito territoriale era privo di impianto di depurazione poiché stralciato nel 2004 a seguito di rinvenimenti archeologici; i reflui sono convogliati pertanto all'impianto di depurazione di Angri (Sub 3).

Cronistoria:

- **2003:** affidamento lavori di realizzazione del collettore fognario all'impresa aggiudicataria, per l'importo di **€11.640.321,46**; durante la realizzazione dei lavori sono state disposte **5 varianti in corso d'opera** di cui l'ultima, approvata con determinazione del Commissario Arcadis n.1/2014, per un importo contrattuale di **€19.229.555,54**.
- **Aprile 2015:** i lavori venivano dichiarati ultimati, salva l'esecuzione di attività necessarie per il completamento delle opere in appalto e del relativo collaudo, per le quali venivano assegnati 60 giorni dalla Direzione Lavori; con successivi sopralluoghi veniva accertato dal Direttore dei Lavori il mancato completamento delle lavorazioni residuali;
- **Novembre 2015:** la Prefettura di Catania emetteva per la società una informazione interdittiva antimafia; risultava, tra l'altro, già avviata per la stessa società una procedura fallimentare;
- **Febbraio.2016:** veniva nominato l'Amministratore Giudiziario per la straordinaria e temporanea gestione della società esecutrice dei lavori;
- **Gennaio 2017:** stipula atto transattivo, tra ARCADIS e l'Amministratore Giudiziario, con il quale l'impresa si impegnavo a riprendere e completare i lavori entro 90 giorni naturali e consecutivi, rinunciando alle riserve iscritte per un valore di **€21.892.798,24**, a fronte della disapplicazione delle penali per un valore complessivo di **€1.930.000,00**;
- **15 maggio 2017:** ultimazione lavori;
- **30 maggio 2017:** entrata in esercizio.

Una volta entrato in funzione il collettore sarà possibile **procedere all'allaccio di tratti di rete fognaria dei comuni ricadenti nel territorio**.

SUB 2

